

Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)

по состоянию на 30 декабря 20 21 года
(число, месяц)

Наименование инициативного проекта
(далее- Проект)

«Благоустройство зоны отдыха у воды в р.п. Духовницкое Духовницкого
муниципального района Саратовской области»

Наименование муниципального
образования области

Духовницкое муниципальное образование Духовницкого муниципального
района Саратовской области

Реквизиты соглашения о предоставлении
из областного бюджета Субсидии

Дата 8 июня 20 21 г. Номер 06-01-10/5- 033
(число, месяц)

Вид документа

итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов	Предусмотрено соглашением <2>		Кассовые расходы		Остаток средств (гр. 4 - гр. 6)	Примечание
			рублей	уровень софинансирования в процентах	рублей	в процентах к расходам всего		
		<1>	4	5	6	<3>	8	<4>
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:		3 188 010,00	100	6 659 662,80	208,9	-3 471 652,80	
2.	Субсидии	7210 1	1 000 000,00	31,4	1 000 000,00	31,4	0,00	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:		1 000 000,00	31,4	4 471 652,80	140,3	-3 471 652,80	
3.1	по Соглашению	S211 1	1 000 000,00	31,4	1 000 000,00	31,4	0,00	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>	S211 Д	X	X	3 471 652,80	108,9	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них		188 010,00	5,8	188 010,00	5,9	0,00	
4.1	по Соглашению	S212 1	188 010,00	5,8	188 010,00	5,9	0,00	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них		1 000 000,00	31,4	1 000 000,00	31,4	0,00	
5.1	по Соглашению	S213 1	1 000 000,00	31,4	1 000 000,00	31,4	0,00	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии										Фактическая оплата	Примечание	
	Объект закупки					бюджетные обязательства (обязательства <6>)					Экономия (гр. 6 - гр.11)	денежные обязательства						
						сведения о заключенном контракте (договоре)						сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)						
												наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ			сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением																3 188 010,00		
II. Исполнение расходных обязательств в разрезе видов закупок товаров, работ и услуг																		
1	«Благоустройство зоны отдыха у воды в р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального района Саратовской области», в соответствии с Технической частью и сметной документацией	Расчистка территории от поросли: валка деревьев мягких пород с корня; разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса; корчевка пней в грунгах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе с перемещением пней; расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью с перемещением кустарник и мелколесья; средние, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (погрузка прочих материалов, деталей с использованием погрузчика); перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера Планировка склона: разработка грунта с перемещением бульдозерами; разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом; перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера; работа на отвале; разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом; укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами, уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибраторными, полив водой уплотняемого грунта насыпью, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Укрепление склона геосеткой: стабилизация откосов геосинтетической сеткой Устройство плитных покрытий пошаговой дорожки: разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка), устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком Устройство плитных покрытий Площадка ТКО: разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка и щебня); устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит; установка металлических столбов с погружением в бетонное основание; устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей; устройство заборов (при установленных столбах); улучшение окраска масляными составами по дереву стен Контурирующее ограждение: устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (сплошное); монтаж стальных плитингосов из гнутого профиля; засыпка декоративным камнем (в два слоя) на связующем, мощение откосов насыпи; розлив вяжущих материалов Монтаж на открытой площадке применительно монтаж МАФ: 1 Вышка спасательная; 2 Биотуалеты Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание применительно монтаж МАФ: 1 Пляжная кабинка для переодевания, 2 Зонт, 3. Столы и скамьи; 4 Информационный щит; 5 Пожарный щит; 6 Скамейки, урны Торговый павильон: разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка и щебня); устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит; монтаж на открытой площадке Газон Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли вручную; устройство газона методом гидропосева откосов, озеленение- защитные лесонасаждения (семена трав: райграс, мятлик, овсяница); уход за газонами обыкновенными Посадка кустарника: подготовка стандартных посадочных мест для однородной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли; посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однородную и выходящих растений; внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев	2	16.08.2021	4 829 326,80	Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтрансгаздоромсанизация»	036030014102100001100001	06.09.2021	01.12.2021	4 394 026,80	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3	1	30.11.2021	4 394 026,80	4 394 026,80	По итогам конкурсных процедур контракт заключен, как с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.		
																	В соответствии с ч. 8 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ Контракт, заключенный на сумму 4829326,80 был расторгнут, по факту выполнения работ.	

Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии										Факти- ческая плата	Примечание
Объект закупки		Код способа опреде- ления поставщи- ка (подряд- чика, испол- теля) <7>	Дата начала осуществле- ния закупки <8>	Начальная (макси- мальная) цена контракта <9>	бюджетные обязательства (обязательства <6>)				сумма <9>	Экономия (гр. 6 - гр.11) <10>	дополнительные обязательства					
					сведения о заключенном контракте (договоре)						сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)					
					наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполне- ния работ			документ, подтверждающий применку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер	дата	сумма <9>		
наименование	краткое описание				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поставка речного песка в рамках инициативного проекта "Благоустройство зоны отдыха у воды в р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального района Саратовской области" в соответствии с Технической частью и сметной документацией	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	2	02.09.2021	2 265 636,00	Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтрансгаз»	03603001410210000120001	27.09.2021	01.12.2021	2 265 636,00		Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3	1	30.11.2021	2 265 636,00	2 265 636,00	По итогам конкурсных процедур контракт заключен, как с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
того по разделу II		X		7 094 962,80	X				6 659 662,80	0,00	X			6 659 662,80	6 659 662,80	X
II. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)															-3 471 652,80	В ходе исполнения принятых в рамках заключенного Соглашения обязательств возникла потребность в проведении дополнительных расходов неразрывно связанных с реализацией инициативного проекта. Руководствуясь п. 23. Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17.07.2017г. № 362-П) муниципальным образованием принято решение о привлечении дополнительных средств. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
V. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)															1	

Информация о результатах поддержки, оказанной заинтересованными лицами в рамках реализации инициативного проекта

Код строки	Наименование	Предусмотрено соглашением	Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Исполнено	Отклонение (гр. 3 - гр.9)	Примечание
			№ п/п	Вид документа	№	дата	Наименование заинтересованного лица			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовое, имущественное и трудовое участие заинтересованных в софинансирование проекта лиц, всего (сумма строк 1.1, 1.2) из них	1 188 010,00					X	1 188 010,00	0,00	X
1.1	Инициативные платежи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего в том числе в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации предусмотренных в бюджете муниципального образования по инициативному проекту	1 188 010,00					X	1 188 010,00	0,00	В платежных документах получателем средств является финансовый орган муниципального района, которому руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" получатель субсидии передал полномочия по администрированию доходов муниципального образования. Факт поступление средств в доход муниципального образования подтвержден выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета
1.1.1	Инициативные платежи граждан, всего код по БК 069 1 17 15030 10 2 033 150 в том числе в разрезе документов	188 010,00					X	188 010,00	0,00	
			1	платежное поручение	246501	16.08.2021	Кунниев Муслим Магомедович	160 000,00		
			2	платежное поручение	106330	19.11.2021	Даниина Наталья Константиновна			
			3	Уведомление об уточнении платежа	2	23.11.2021	Даниина Наталья Константиновна	28 010,00		
			4							
1.1.2	Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего код по БК 069 1 17 15030 10 3 033 150 в том числе в разрезе документов	1 000 000,00					X	1 000 000,00	0,00	
			1	платежное поручение	268	25.06.2021	Индивидуальный предприниматель Перельгин Алексей Александрович	50 000,00		
			2	платежное поручение	925	28.06.2021	Индивидуальный предприниматель Рашидов Магомедрасул Магомедович	300 000,00		
			3	платежное поручение	1789	29.06.2021	АО "НК СНГ"	100 000,00		
			4	платежное поручение	182	05.07.2021	ИП ГКФХ Куракин Петр Григорьевич	200 000,00		
			5	платежное поручение	289	23.09.2021	Индивидуальный предприниматель Нуштайки Юрий Алексеевич	30 000,00		
			6	платежное поручение	8801	23.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Автотрасса"	320 000,00		

Информация о расходах, произведенных в рамках исполнения принятых обязательств перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в ходе реализации инициативного проекта.

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении о местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках софинансирования инициативного проекта		Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансовых ресурсов обеспечения расходных обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расхода по целевой	Сумма	№ п/п	Наименование	номер	дата	Наименование получателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходы получателя субсидии, всего (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	x	6 659 662,80	x					6 659 662,80	0,00	x
1.1.	Субсидии из областного бюджета всего в том числе в разрезе документов	7210 1	1 000 000,00	x					1 000 000,00	0,00	
	по контракту № 03603001410210000110001 от 06.09.2021			1	Платежное поручение	2317	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	300 000,00		
	по контракту № от			2	Платежное поручение	2436	27.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	700 000,00		
	по № от			3							
1.2.	Бюджета муниципального образования, всего в том числе	x	4 471 652,80	x					4 471 652,80	0,00	X
1.2.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S211 1	1 000 000,00	x					1 000 000,00	0,00	
	по контракту № 03603001410210000110001 от 06.09.2021			1	Платежное поручение	2318	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	1 000 000,00		
	по № от			2							
	по № от			3							
1.2.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	S211 Д	3 471 652,80	x					3 471 652,80	0,00	В ходе реализации инициативного проекта возникла потребность в привлечении дополнительных расходов. На основании решения инициативной группы руководящая, п. 23 Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17.07.2017г. № 362-П) их финансовое обеспечение будет осуществляться за счет средств местного бюджета, без внесения изменений в соглашение.
	по контракту № 03603001410210000110001 от 06.09.2021			1	Платежное поручение	2321	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	1 206 016,80		
	по № от			2	Платежное поручение	2386	22.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	2 265 636,00		
	по № от			3							
	по № от			4							
1.3.	Инициативных платежей граждан, всего в том числе	x	188 010,00	x					188 010,00	0,00	X
1.3.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S212 1	188 010,00	x					188 010,00	0,00	
	по контракту № 03603001410210000110001 от 06.09.2021			1	Платежное поручение	2319	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	188 010,00		

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении о местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках софинансирования инициативного проекта		Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расходов целевой программы	Сумма	№ п/п	Наименование	номер	дата	Наименование получателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по № от			2							
	по № от			3							
1.3.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0		X					0,00	0,00	
	по № от			1							
1.4.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего в том числе:	X	1 000 000,00	X					1 000 000,00	0,00	X
1.4.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S213 1	1 000 000,00	X					1 000 000,00	0,00	
	по контракту № 03603001410210000110001 от 06.09.2021			1	Платежное поручение	2320	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Саратовтрансгидромеханизация"	1 000 000,00		
	по № от			2							
	по № от			3							
1.4.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0		X					0,00	0,00	
	по № от			1							